

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

6 marca 2025 roku. Kolejny etap prac przy budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ulicy Wiejskiej. Tynki wewnętrzne w części magazynowej zostały wykonane w 90%, trwa montaż bram garażowych, trwają prace związane z elewacją budynku - stan zaawansowania 90%. Postępują prace związane z wykonaniem ziemnych tras kablowych - stan zaawansowania 50%. Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji stalowej wiaty na kontenery. Rozpoczęto roboty obejmujące utwardzenie terenu - stan zaawansowania 45% .

Zdjęcia mają charakter poglądowy i pochodzą z własnych zasobów.

[Best_Wordpress_Gallery id="357" gal_title="Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tynki"]

Źródło: <https://gminaolesnica.pl/?p=15093>