

Budowa ciągu komunikacyjnego między kościołem, a cmentarzem jako I obszar rewitalizacji Oleśnicy

Postęp prac związanych z rewitalizacją pierwszego obszaru Oleśnicy jest zadowalający. Roboty budowlane koncentrują się na wszystkich trzech kluczowych działkach o nr. ewidencyjnych 1257, 1592 oraz 1278/8 (przestrzeń między kościołem parafialnym, a cmentarzem grzebalnym) o łącznej powierzchni około 2800 m.kw. Usunięto z całej powierzchni zbędne podłoże, położono w określonych miejscach kable energetyczne, trwa układanie podbudowy z kruszywa drogowego, trwa układanie krawężników wyznaczających przestrzenie dla przyszłych pasów zieleni, ciągów dla ruchu pieszych , jezdni o nawierzchni bitumicznej i miejsc parkingowych. Na zdjęciach widoczne są także pierwsze miejsca parkingowe wyłożone kostką eko.

Podwykonawca prac rewitalizacyjnych, Przedsiębiorstwo Budowlane MEABUD Michał Jamroży z Gminy Tuczępy, dokłada starań aby zminimalizować i skrócić uciążliwości związane z przebudową tego miejsca.

Prezentowane zdjęcia pochodzą z własnych zasobów archiwalnych

[Best_Wordpress_Gallery id="578" gal_title="Budowa ciągu komunikacyjnego między kościołem, a cmentarzem jako I obszar rewitalizacji Oleśnicy 14.09.2026"]

Źródło: <https://gminaolesnica.pl/?p=18279>