

# Odbiór końcowy drogi wewnętrznej

W dniu 15 kwietnia 2026 roku miał miejsce odbiór końcowy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski z Kłody . Inwestycja obejmowała swym zakresem: 1. wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 2. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na dł. 30 m, 3. uzupełnienie koryta kruszywem naturalnym, 4. mechaniczne plantowanie poboczy, 5. wykonanie nawierzchni z dwóch warstw betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm, 6. uzupełnienie poboczy, 7. oznakowanie drogi.

Przebudowana droga posiada następujące parametry: 1. długość 103 m, 2. szerokość jezdni 3,00 m, 3. szerokość pobocza 2 x 0,30 m, 4. szerokość pasa drogi 4,00 m.

Komisja powołana do odbioru końcowego tej inwestycji nie wniosła uwag lub zastrzeżeń. Za wykonanie całości przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 42 464,52 złotych. Mieszkańcom tej części ul. Staszowskiej dziękuję za wykazaną cierpliwość i gratuluję zakończenia długo oczekiwanej inwestycji, która poprawia komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Prezentowane zdjęcia pochodzą z własnych zasobów archiwalnych.

[Best\_Wordpress\_Gallery id="506" gal\_title="Odbiór końcowy drogi wewnętrznej"]

Źródło: <https://gminaolesnica.pl/?p=17435>