

# Prace przy termomodernizacji budynku oświatowego - hali sportowej

Tempo prac przy termomodernizacji budynku oświatowego - hali sportowej utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Na obecnym etapie realizacji tej inwestycji trwa ocieplanie styropianem o grubości 15 cm ściany północnej budynku hali. Zakończono docieplanie ściany wschodniej. Największy postęp należy odnotować na ścianie południowej hali sportowej - zakończono ocieplenie styropianem i wykonano wyprawę elewacyjną. Zakres zamówienia obejmuje także wymianę rynien i rur spustowych natomiast obróbka blacharska wokół całego obwodu dachu zostanie oczyszczona i pomalowana na nowo.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Łukasza Kozłowskiego

[Best\_Wordpress\_Gallery id="520" gal\_title="Prace przy termomodernizacji budynku oświatowego - hali sportowej-2"]

Źródło: <https://gminaolesnica.pl/?p=17676>